

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

VERBALE RELATIVO ALLE PROVE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO ESEGUITE SUI PLESSI

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 26-08-1992

Il giorno **02 dicembre 2016**, alla presenza del Dirigente Scolastico e dell'RSPP, si sono tenute le prove di evacuazione dai plessi in caso di emergenza incendio senza il preavvertimento del personale e degli allievi.

La simulazione dell'evacuazione in caso di emergenza è stata eseguita, su tutti i plessi scolastici, con il supporto della Protezione Civile Comunale di Preganziol come da rapporto consolidato fra le istituzioni.

La squadra della Protezione Civile era composta da n°6 addetti.

Ad alcune delle prove effettuate ha partecipato anche l'assessore comunale di riferimento.

Il presente verbale riporta lo svolgimento delle prove in ordine cronologico di esecuzione e le eventuali criticità riscontrate con le relative soluzioni prospettate.

Scuola Secondaria Capoluogo:

Il segnale di avvio della prova è stato attivato alle ore 8:25 utilizzando la sirena antincendio.

Il personale della Protezione Civile e gli altri uditori si sono uniformemente distribuiti sulle uscite di emergenza al piano terra ed al piano primo per la verifica della procedura.

L'RSPP ha seguito l'evacuazione dal piano primo della scuola.


L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 2 min e 10 sec.

Un alunno con temporanee difficoltà motorie dovute ad un infortunio è stato accompagnato regolarmente al punto di raccolta dai compagni.

L'appello si è concluso in circa 6 min a partire dall'orario di avvio.

Le tempistiche di uscita sono risultate in linea con la precedente prova ed hanno confermato il miglioramento dei tempi di uscita a seguito della modifica delle modalità di

Sede legale: Via E. de Amicis, 5 30014 Cavarzere (Ve)
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: m.bardelle@libero.it
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 02 dicembre 2016 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

evacuazione e la ri-distribuzione delle classi e pertanto si ritiene di confermare l'attuale modalità di uscita; l'evacuazione delle classi al piano primo ha evidenziato un bilanciamento di tutte le vie di fuga e delle scale (sia interne che esterne).

A quanto riscontrato dall'RSPP, in tutti i locali della scuola l'allarme è stato subito individuato e non si sono registrati ritardi nell'avvio della procedura di uscita.

L'analisi dell'evacuazione dell'area segreteria e Direzione non ha evidenziato particolari criticità.

I collaboratori scolastici hanno attuato correttamente la procedura di emergenza verificando tutti i locali, effettuando l'interruzione delle utenze di alimentazione prima di uscire al punto di raccolta ed simulando l'apertura del cancello carrabile sul retro della scuola in corrispondenza del punto di raccolta.

Non si sono registrate criticità particolari.

Scuola Primaria Sambughè:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 8:50 utilizzando la sirena antincendio.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 30 sec.

L'appello si è concluso dopo circa 4 min.

Il collaboratore scolastico in servizio ha attuato correttamente la procedura di emergenza come da procedura.

Non si sono registrate criticità.

Scuola Primaria San Trovaso:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9:15 utilizzando la sirena.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 20 sec.

L'appello si è concluso dopo circa 4 min dall'avvio.


Non si sono registrate criticità.

Scuola dell'infanzia Monte Civetta:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9 e 30, come da procedura, mediante comunicazione verbale da parte del collaboratore scolastico.

L'evacuazione è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 30 secondi.

L'appello si è concluso dopo circa 6 min.



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

Una sezione non ha utilizzato la via di fuga prevista nel piano (direttamente dall'aula) in quanto è uscita dalla porta di accesso avendo recuperato l'elenco degli allievi in corridoio; si è deciso di predisporre l'elenco degli allievi in corrispondenza dell'uscita dall'aula ove è presente anche la planimetria di evacuazione.

Non si sono registrate ulteriori criticità.

scuola dell'infanzia Frescada est:

L'avvio della prova di evacuazione è avvenuto alle 9 e 45 con tromba ad azionamento meccanico.

Al momento dell'avvio della prova, alcune sezioni si trovavano in mensa per la merenda.

L'uscita di tutti i presenti è avvenuta in circa 2 min e 30 sec.

I collaboratori scolastici hanno attuato correttamente la procedura di emergenza verificando tutti i locali, effettuando l'interruzione delle utenze di alimentazione prima di uscire al punto di raccolta ed simulando l'apertura del cancello carrabile sul retro della scuola in corrispondenza del punto di raccolta.

Non si sono registrate criticità.

Scuola Primaria Frescada Est:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10 mediante sirena antincendio.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 1 min e 30 secondi. L'appello si è concluso dopo circa 4 min dall'avvio.

Il collaboratore scolastico ha attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.


Non si sono evidenziate criticità durante la prova.

Scuola Primaria Frescada Ovest:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10 e 15 utilizzando la sirena antincendio.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 1 min. L'appello in esterno si è concluso dopo circa 4 min dall'avvio.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

All'avvio della prova, durante la procedura di esodo verso l'esterno, è stato trattenuto un allievo della classe prima senza pre-avvertire il docente di classe.

In fase di appello dei presenti al punto di raccolta, l'assenza dell'allievo trattenuto non è stata evidenziata e, pertanto, risulta necessaria l'attività di sensibilizzazione dei docenti circa la necessità di eseguire correttamente l'appello dei presenti al punto di raccolta.

Scuola Primaria Capoluogo:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10:25 mediante sirena antincendio.

L'evacuazione dai locali scolastici è partita immediatamente ed è avvenuta regolarmente in circa 1 min.

L'appello è terminato dopo circa 6 min.

I collaboratori scolastici in servizio hanno attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono registrate criticità.

Preganziol, 02 dicembre 2016

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Mauro Bardelle